

# 永融營造

現場進度: 3F

結構預計: 10月底

出貨需求: 11月中旬

① No1~2 3机 頂部OH請拉高到4000mm

② No2 3机. 2.3樓出入口右牆我方計畫圖為370mm  
現場量測為440mm 需修打

③ No 2 3机. 2.3樓出入口預留高度不足、煩請現場  
拉高2250mm

1. ④ 我方需求電梯動力電源為三相220V  
煩請工地將電源拉到井道內

張盛堯

永融 9/5