

永佳捷 Masada

工地查詢表

現場名稱	佑陞建設	停止樓層 人乘數	1-5F/10人
合約編號	M230564	出入口門高 門寬	2200H/900W
機種	MAE100-CO60*1台	重量 速度	700KG/60M
地址	屏東縣屏東市德豐街214號旁		
現場負責人	陳主任	聯絡電話手機	0910-791-496
合約時現場進度		工地目前進度	8/16：機房落入孔放樣
樓高通報日		大型門寬通報日	
現場選色選樣日		現場取照日	
現場預計結構完成日		現場預計出貨日	9月中
勘查員	鄭存邑	營業員	蔡杰錡
勘查備註	業主電源3相220V已確認 7/19：1F~3F出入口高度、寬度不足，已協調業主處理。 機坑封住尚未測量 8/16：OH地板面測量上去約6210MM，完成面約80MM		營業備註

-降道測量尺寸表

合約編號： M230564

工地名稱： 佑陞建設

電梯編號：

填表日期：

2023/8/16

填寫人： 鄭存邑

部位	WW	WD	FW	LR	FW1	FD	HR	HF(SH)	備註
樓別	梯井寬度	梯井深度	左側壁寬	出入口寬度	右側壁寬	壁厚	開口高度	樓高	
									機房
									2650
									行程
									13800
									需求樓高
5F								OH6210	OH6150
4F	1985	1940	400	1200	400	150	2310		3300
3F	1995	1960	430	1150	420	150	2300	3300	3300
2F	2000	1970	400	1130	460	150	2250	3320	3300
1F	2020	1970	440	1150	430	150	2200	3860	3900
PH(PIT)									PH

