

永佳捷出貨部品計畫表

案件名稱	兆崧營造 (蘇惠珍)
案件編號	3MH00554
預計出貨日	2023.11.01

品目區分	部件名稱	規格 / 圖號說明	P社手配	M社手配	見特記
對重框箱	上樑(平頂式轿顶轮梁阻立)		●		
	立樑左組件		●		
	立樑右組件		●		
	轎頂檢修停止總裝圖		●		
	下樑		●		
	滑動導軌		●		
	安全鉗裝置		●		
	極限開關支架		●		
	隔磁板		●		
	平層光電支架		●		
	隨行電纜支架		●		
	撞弓組件		●		
	對重架+對重導軌		●		
	井道電纜架組件		●		
	對重防護欄	依現行法規不手配			
	檢修停車檔板		●		
	主機機械台安裝組件		●		
	主機座焊組件		●		
	主機減震墊		●		
	張緊輪		●		
	限速器		●		
	限速器底座/(含入轎廂側繩頭)		●		
	轎廂油杯組裝		●		
	對重油杯		●		
	轎廂導軌壓導板		●		
	配重導軌壓導板		●		
	轎廂導軌支架	由現地工務手配	●		
	對重導軌支架	由現地工務手配	●		
	緩衝器加高台		●		
	緩衝器		●		
	緩衝器座板		●		
	緩衝器枕墊		●		
	集油盒		●		
	導軌油		●		
	轎廂導軌座		●		
	對重導軌座				
	對重繩頭	繩頭無縫鋼管直吊型	●		
	轎廂繩頭組件	繩頭無縫鋼管直吊型	●		
	秤重裝置		●		
	轎頂護板		●		
	電纜防鈎線安裝		●		
	斜支撐組件	標配	●		
	轿架螺絲包(含膨脹螺栓)		●		
	固定式轎頂安全欄杆	高度750	●		
	水平連動同步桿		●		
	提拉杆		●		
	底坑爬梯		●		
轎底 & 轎壁	轎頂組件		●		
	隨機文件		●		
	轎頂卡板		●		
	轎頂安全窗及開關		●		
	轎底組件 (含轎廂地坎支架)		●		
	床地板		●		
	固定式護腳板組件		●		
	踢腳板 (含入轎底)		●		
	天花組件		●		
	風扇組裝		●		
	扶手		●		
	門檔板		●		
	組立螺絲包		●		
	出入口擋板		●		
	前側板		●		
	側面兩端壁		●		
	左側中間壁		●		
	右面中間壁		●		
	後側兩端壁		●		
	後側中間壁		●		

品目區分	部件名稱	規格 / 圖號說明	P社手配	M社手配	見特記
配重	對重塊 (裸裝)	比重3.5 (35KG)	●		
導軌	轎廂導軌(含連接板)		●		
	配重導軌(含連接板)		●		
鋼絲繩	曳引機鋼絲繩		●		
	限速器鋼絲繩		●		
電氣部品					
	極限開關		●		
	井道照明燈		●		
	聲光警報器		●		
	平層光電開關		●		
	模擬量秤重傳感器		●		
	ARD (含電池)	NP7-12 (12V,7.0AH) *2			●
	底坑檢修箱(含五方通话)		●		
	固定電纜		●		
	隨行電纜		●		
	動力線		●		
	電氣輔料		●		
	門機		●		
	門控器		●		
	轎廂地坎	AL材質	●		
門頭	電梯鑰匙		●		
	重錘組件		●		
	層門裝置		●		
	層門支架散件包		●		
	地坎支架散件包		●		
	層門護腳板				
	地坎組件	AL材質	●		
門板					
	光幕裝置	賽福特	●		
	小門套		●		
	轎門板		●		
	大門套；斜角(10度)	2P-CO 800x2100			●
	層門板		●		
主機箱	曳引機		●		
機房部分	轎頂檢修盒(轎頂板・24V電源盒	默納克NICE3000+(CTW-B3S)	●		
	操作盤 COP				
	乘場指示器				
	控制櫃	NICE3000-W-2015S-B 15kw	●		
	機房對講主機	MBT-MI-A1	●		
	主機急停盒	MBT-MSB-D3	●		
	急停開關盒(第三代)	MBT-PSB-A12	●		

特記說明	(1) ARD電池NP7-12 (12V,7.0AH) 數量*2由台灣自理。 (2) 台灣自理大門框 YL05001A - A02 JJ=800 HH=2100 A=240 HOLE=001；SUS-HL 數量*1組

確認	作成
江 2023.08.15 京鴻	郭 2023.08.15 承瑋