

永佳捷 Masada

工地查詢表

現場名稱	森居室內裝修(六興段)	停止樓層 人乘數	1-4F/6人
合約編號	M230206	出入口門高 門寬	2100H/800W
機種	MAH100-2S*1台	重量 速度	450KG/45M
地址	嘉義縣六腳鄉411-1號對面 (google"大法爺公")的旁邊		
現場負責人	業主蔡國文 現場陳源溪主任	聯絡電話手機	0916-094-185 0928-391-939
合約時現場進度	2樓	工地目前進度	7/11：梯井已完成
樓高通報日		大型門寬通報日	
現場選色選樣日		現場取照日	
現場預計結構完成日	完成	現場預計出貨日	2023/9/30
勘查員	鄭存邑	營業員	林易增
勘查備註	電源已確認單相220V	營業備註	電梯左開

永佳捷電梯升降道測量尺寸表

合約編號：M230206 工地名稱：森居室內裝修(六興段) 電梯編號：

填表日期：

填寫人： 韋宗榮

部位 樓別	WW	WD	FW	LR	FW1	FD	HR	HF(SH)	備註
	梯井寬度	梯井深度	左側壁寬	出入口寬度	右側壁寬	壁厚	開口高度	樓高	
									行程
									10000
									需求樓高
4F	1670	1905	0	1660	0	0	2370	OH4530	OH4200
3F	1690	1905	450	1220	0	200	2270	3220	3200
2F	1680	1910	450	1230	0	200	2270	3240	3200
1F	1670	1900	445	1160	60	200	2290	3600	3600
PH(PIT)									PH1350



