

# 永佳捷出貨部品計畫表

案件名稱	環球建設-大福路集合住宅
案件編號	3MH00609
預計出貨日	2023.10.10

品目區分	部品名稱	規格 / 圖號說明	P社手配	M社手配	見特記
對重櫃箱	上標(平頂式轿頂輪梁阻立)		●		
	立標左組件		●		
	立標右組件		●		
	轿頂檢修停止總裝圖		●		
	下標		●		
	滑動導軌		●		
	安全鉗裝置		●		
	極限開關支架		●		
	隔磁板		●		
	平層光電支架		●		
	隨行電纜支架		●		
	撞弓組件		●		
	對重架+對重導軌		●		
	井道電纜架組件		●		
	對重防護欄	依現行法規不手配			
	檢修停車權板		●		
	主機機械台安裝組件		●		
	主機座焊組件		●		
	主機減震墊		●		
	張緊輪		●		
	限速器		●		
	限速器底座(含入轿廂側繩頭)		●		
	轿廂油杯組裝		●		
	對重油杯		●		
	轿廂導軌壓導板		●		
	配重導軌壓導板		●		
	轿廂導軌支架	由現地工務手配	●		
	對重導軌支架	由現地工務手配	●		
轿廂部分	緩衝器加高台		●		
	緩衝器		●		
	緩衝器座板		●		
	緩衝器枕墊		●		
	集油盒		●		
	導軌油		●		
	轿廂導軌座		●		
	對重導軌座		●		
	對重繩頭	繩頭無縫鋼管直吊型	●		
	轿廂繩頭組件	繩頭無縫鋼管直吊型	●		
	秤重裝置		●		
	轿頂護板		●		
	電纜防鈎線安裝		●		
	斜支撐組件	標配	●		
	轿架螺絲包(含膨脹螺栓)		●		
	固定式轿頂安全欄杆	高度750	●		
	水平連動同步桿		●		
	提拉杆		●		
	底坑爬梯		●		
	轿頂組件		●		
	隨機文件		●		
	轿頂卡板		●		
	轿頂安全窗及開關		●		
	轿底組件(含轿廂地坎支架)		●		
	床地板		●		
	固定式護腳板組件		●		
	踢腳板(含入轿底)		●		
	天花組件		●		
轿底 & 轿壁	風扇組裝		●		
	扶手		●		
	門楣板		●		
	組立螺絲包		●		
	出入口擋板		●		
	前側板		●		
	側面兩端壁		●		
	左側中間壁		●		
	右側中間壁		●		
	後側兩端壁		●		
	後側中間壁		●		

品目區分	部品名稱	規格 / 圖號說明	P社手配	M社手配	見特記
配重	對重塊(裸裝)	比重3.5 (35KG)	●		
	導軌	轿廂導軌(含連接板) 配重導軌(含連接板)	● ●		
鋼絲繩	曳引機鋼絲繩		●		
	限速器鋼絲繩		●		
電氣部品	極限開關		●		
	井道照明燈		●		
	聲光警報器		●		
	平層光電開關		●		
	模擬量秤重傳感器		●		
	ARD(含電池)	NP7-12 (12V,7.0AH) *2			●
	底坑檢修箱(含五方通話)		●		
	固定電纜		●		
	隨行電纜		●		
	動力線		●		
	電氣輔料		●		
	門機	門機		●	
門控器			●		
轿廂地坎		AL材質	●		
門頭					
門頭	電梯鑰匙		●		
	重錘組件		●		
	層門裝置		●		
	層門支架散件包		●		
地坎支架散件包		●			
層門護腳板					
地坎組件	AL材質	●			
門板	光幕裝置	賽福特	●		
	小門套		●		
	轿門板		●		
	大門套;直框		●		
層門板		●			
主機箱	曳引機		●		
	控制箱				
機房部分	轿頂檢修盒(轿頂板、24V電源盒)	默納克NICE3000+(CTW-B3S)	●		
	操作盤 COP				
	乘場指示器				
	控制櫃	NICE3000-W-2015S-B 15kw	●		
	機房對講主機	MBT-MI-A1	●		
主機急停盒	MBT-MSB-D3	●			
急停開關盒(第三代)	MBT-PSB-A12	●			

特記說明	(1) ARD電池NP7-12 (12V,7.0AH) 數量*2由台灣自理。 (2) 4F 控制櫃殼體由台灣自理
------	---

確認	作成
江 2023.08.16 京鴻	郭 2023.08.16 承璋