

# 永佳捷出貨部品計畫表

案件名稱 鐵揚國際開發 (左東段)  
 案件編號 3MH00465 ~ 467  
 預計出貨日 2023.12.30

品目區分	部品名稱	規格 / 圖號說明	P社手配	M社手配	見特記	
對重框箱	上標(平頂式轿頂輪梁阻立)		●			
	立標左組件		●			
	立標右組件		●			
	轿頂檢修停止總裝圖		●			
	下標		●			
	滑動導軌		●			
	安全鉗裝置		●			
	極限開關支架		●			
	隔磁板		●			
	平層光電支架		●			
	隨行電纜支架		●			
	推弓組件		●			
	對重架+對重導軌		●			
	井道電纜架組件		●			
	對重防護欄	依現行法規不手配				
	檢修停車檔板		●			
	主機機械台安裝組件		●			
	主機座焊組件		●			
	主機減震墊		●			
	張緊輪		●			
	限速器		●			
	限速器底座(含入轿廂側繩頭)		●			
	轿廂油杯組裝		●			
	對重油杯		●			
	轿廂導軌壓導板		●			
	配重導軌壓導板		●			
	轿廂導軌支架	由現地工務手配	●			
	對重導軌支架	由現地工務手配	●			
	緩衝器加高台		●			
	緩衝器		●			
	緩衝器座板		●			
	緩衝器枕墊		●			
	集油盒		●			
	導軌油		●			
	轿廂導軌座		●			
對重導軌座		●				
對重繩頭	繩頭無縫鋼管直吊型	●				
轿廂繩頭組件	繩頭無縫鋼管直吊型	●				
秤重裝置		●				
轿頂護板		●				
電纜防鈎線安裝		●				
斜支撐組件	標配	●				
轿架螺絲包(含膨脹螺絲)		●				
固定式轿頂安全欄杆	高度750	●				
水平運動同步桿		●				
提拉杆		●				
底坑爬梯		●				
轿廂部分	轿頂組件		●			
	隨機文件		●			
	轿頂卡板		●			
	轿頂安全窗及開關		●			
	轿底組件(含轿廂地坎支架)		●			
	床地板		●			
	固定式護腳板組件		●			
	踢腳板(含入轿底)		●			
	天花組件		●			
	風扇組裝		●			
	扶手		●			
	門楣板		●			
	組立螺絲包		●			
	出入口擋板		●			
	前側板		●			
轿底 & 轿壁	側面兩端壁		●			
	左側中間壁		●			
	右側中間壁		●			
	後側兩端壁		●			
	後側中間壁		●			

品目區分	部品名稱	規格 / 圖號說明	P社手配	M社手配	見特記
配重	對重塊(裸裝)	比重3.5 (35KG)	●		
	導軌	轆廂導軌(含連接板) 配重導軌(含連接板)	● ●		
鋼絲繩	曳引機鋼絲繩		●		
	限速器鋼絲繩		●		
電氣部品	極限開關		●		
	井道照明燈		●		
	聲光警報器		●		
	平層光電開關		●		
	模擬量秤重傳感器		●		
	ARD (含電池)	NP7-12 (12V,7.0AH) *2			●
	底坑檢修箱(含五方通話)		●		
	固定電纜		●		
	隨行電纜		●		
	動力線		●		
電氣輔料		●			
門機	門機		●		
	門控器		●		
	轆廂地坎	AL材質	●		
門頭	電梯鑰匙		●		
	重錘組件		●		
	層門裝置		●		
	層門支架散件包		●		
	地坎支架散件包		●		
	層門護腳板		●		
門板	地坎組件	AL材質	●		
	光幕裝置	賽福特	●		
	小門套	IND內嵌式	●		
	轆門板		●		
	大門套;直角(0度) A=240	IND內嵌式	●		
層門板		●			
主機箱	曳引機		●		
	轆頂檢修盒(轆頂板・24V電源盒)	默納克NICE3000+(CTW-B3S)	●		
控制箱	操作盤 COP		●		
	乘場指示器		●		
	控制櫃	NICE3000-W-2015S-B 15kw	●		
	機房對講主機	MBT-MI-A1	●		
	主機急停盒	MBT-MSB-D3	●		
急停開關盒(第三代)	MBT-PSB-A12	●			

特記說明 (1) ARD電池NP7-12 (12V,7.0AH) 數量\*2由台灣自理・

確認	作成
江 2023.08.30 京鴻	郭 2023.08.30 承璋