永佳捷出貨部品計畫表

案件名稱	菱綉室內裝修
案件編號	3MH00535
預計出貨日	2023.10.25

品目區分		部件名稱	規格 / 圖號說明	P社手配	M社手配	見特記
轎廂部分	轎架&對重框箱	上樑(平頂式轎頂輪梁阻立)		●		
		立樑左組件		●		
		立樑右組件		●		
		轎頂檢修停止總裝圖		●		
		下樑		●		
		滑動導靴		●		
		安全鉗裝置		●		
		極限開關支架		●		
		隔磁板		●		
		平層光電支架		●		
		隨行電纜支架		●		
		撞弓組件		●		
		對重架+對重導靴		●		
		井道電纜架組件		●		
		對重防護欄	依現行法規不手配			
		檢修停車檔板		●		
		主機機械台安裝組件		●		
		主機座焊組件		●		
		主機減震墊		●		
		張緊輪		●		
		限速器		●		
		限速器底座/(含入轎廂側繩頭)		●		
		轎廂油杯組裝		●		
		對重油杯		●		
		轎廂導軌壓導板		●		
		配重導軌壓導板		●		
		轎廂導軌支架	由現地工務手配	●		
		對重導軌支架	由現地工務手配	●		
		緩衝器加高台		●		
		緩衝器		●		
		緩衝器座板		●		
		緩衝器枕墊		●		
		集油盒		●		
		導軌油		●		
		轎廂導軌座		●		
		對重導軌座				
		對重繩頭	繩頭無縫鋼管直吊型	●		
		轎廂繩頭組件	繩頭無縫鋼管直吊型	●		
		秤重裝置		●		
		轎頂護板		●		
		電纜防鈎線安裝		●		
		斜支撐組件	標配	●		
		轎架螺絲包(含膨脹螺栓		●		
		固定式轎頂安全欄杆	高度750	●		
		水平連動同步桿		●		
		提拉杆		●		
		底坑爬梯		●		
	轎底&轎壁	轎頂組件		●		
		隨機文件		●		
		轎頂卡板		●		
		轎頂安全窗及開關		●		
		轎底組件 (含轎廂地砍支架)		●		
		床地板		●		
		固定式護腳板組件		●		
		踢腳板 (含入轎底)		●		
		天花組件		●		
		風扇組裝		●		
		扶手		●		
		門楣板		●		
		組立螺絲包		●		
		出入口擋板		●		
		前側板		●		
		側面兩端壁		●		
		左側中間壁		●		
		右面中間壁		●		
		後側兩端壁		●		
		後側中間壁		●		

品目區分		部件名稱	規格 / 圖號說明	P社手配	M社手配	見特記
井道部分	配重	對重塊 (裸裝)	比重3.5 (35KG)	●		
	導軌	轎廂導軌(含連接板)		●		
		配重導軌(含連接板)		●		
	鋼絲繩	曳引機鋼絲繩		●		
		限速器鋼絲繩		●		
	電氣部品					
		極限開關		●		
		井道照明燈		●		
		聲光警報器		●		
		平層光電開關		●		
		模擬量秤重傳感器		●		
		ARD (含電池)	NP7-12 (12V,7.0AH) *2			●
		底坑檢修箱(含五方通话)		●		
		固定电纜		●		
		随行电纜		●		
		動力線		●		
		電氣輔料		●		
	門機	門機		●		
		門控器		●		
		轎廂地坎	AL材质	●		
	門頭	電梯鑰匙		●		
		重錘組件		●		
		層门装置		●		
		層門支架散件包		●		
		地坎支架散件包		●		
		層門護腳板				
		地坎组件	AL材质	●		
	門板					
		光幕装置	賽福特	●		
		小門套		●		
		轎門板		●		
		大門套 (0°直角)		●		
		層门板		●		
	主機箱	曳引機		●		
機房部分	控制箱	轎頂檢修盒(轎頂板，24V电源盒	默纳克NICE3000+(CTW-B3S)	●		
		操作盤 COP				
		乘場指示器				
		控制櫃	NICE3000-W-2015S-B 15kw	●		
		機房對講主機	MBT-MI-A1	●		
		主機急停盒	MBT-MSB-D3	●		
		急停開關盒(第三代)	MBT-PSB-A12	●		

特記說明	
	(1) ARD電池NP7-12 (12V,7.0AH) 數量*2由台灣自理。

確認	作成
江 2023.09.08 京鴻	郭 2023.09.08 承瑋